							09/25/18	10/25/18
1	**1627 Central Avenue**							
	400 sf	*Floor tile & mastic*	1.9	760.00				
	1,500 sf	Rolled roofing	1.75	2,625.00				
	200 sf	Parapet wall	6	1,200.00				
	100 sf	Roof tar	10	1,000.00				
	1	Decon	140	140.00				
	1,000	Poly	0.2	200.00				
	40	Disposal	30	1,200.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	
2	**1620 1st Avenue N.**							
	1,600 sf	*Floor tile & mastic*	1.9	3,040.00				
	200 sf	Parapet wall	6	1,200.00				
	500 sf	Wood panel mastic	4	2,000.00				
	1	Decon	140	140.00				
	2,000	Poly	0.2	400.00				
	14	Disposal	30	420.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	
3	**1644 1st Avenue N.**							
	2,000 sf	*Popcorn ceiling*	4.59	9,180.00				
	500 sf	Parapet wall	6	3,000.00				
	35 lf	Cove base & mastic	1.75	61.25				
	1	Decon	140	140.00				
	4,000	Poly	0.2	800.00				
	15	Disposal	30	450.00	13,631.25	13,635.00	1,500.00	12,135.00
4	**1665 Central Avenue**							
	300 sf	*Floor tile & mastic*	1.9	570.00				
	1	Decon	140	140.00				
	1	Mobilization	200	200.00				
	2	Disposal	30	60.00	970.00	970.00	970.00	
5	**1628 1st Avenue N.**							
	2,100 sf	*Floor tile & mastic*	1.9	3,990.00				
	1	Decon	140	140.00				
	2,400	Laminate Floor	1.25	3,000.00				
	2,000	Poly	0.2	400.00				
	12	Disposal	30	360.00	7,890.00	7,890.00	6,390.00	1,500.00
6	**1636 1st Avenue N.**							
	150 sf	*Floor tile & mastic*	1.9	285.00				
	2,524 sf	Built up roofing	1.75	4,417.00				
	100 sf	Floor tile mastic only	1.75	175.00				
	1	Decon	140	140.00				
	1,000	Poly	0.2	200.00				
	30	Disposal	30	900.00	6,117.00	6,120.00		6,120.00
7	**1601 Central Avenue**							
	200 sf	Parapet wall	6	1,200.00				
	7	Disposal	30	210.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	
					44,343.25	44,350.00	24,595.00	19,755.00

Floor tile & mastic	*4,550*	
Popcorn ceiling	*2,000*	*6,550*
Rolled roofing	1,500	
Parapet wall	1,100	
Wood panel mastic	500	
Roof tar	100	
Cove base & mastic	35	
Built up roofing	2,524	
Floor tile mastic	100	5,859
Mobilization	1	200
Decons	6	840
Poly	10,000	2,000
Disposal	120	3,600
Pinellas Fee	6,550	960